

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月13日
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区丸の内三丁目2番1号
業務の名称	令和7年度 四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸構造検討業務
履行期間(自)	令和7年6月4日
履行期間(至)	令和8年2月27日
場 所	名古屋港湾空港技術調査事務所
種 別	建設コンサルタント等
概 要 (変更した内容について)	別紙1の通り
変更前の契約金額	¥26,026,000
変更金額	¥2,090,000
変更後の契約金額	¥28,116,000
変更理由	別紙2のとおり

別紙 1

業務名称	業務内容	単位	数量		摘要
			当所	変更	
設計計画	設計計画	式	原契約のとおり		
資料収集・整理	性能規定の設定資料	式	原契約のとおり		
設計条件	利用・自然条件設定 土質資料整理解析 照査用震度算定 地震応答液状化の判定 地盤改良工法の検討	ケース	原契約のとおり		砂質土地盤7本
		地点	原契約のとおり		
		地点	原契約のとおり		
		ケース	原契約のとおり		
		ケース	原契約のとおり		
構造諸元の検討	比較構造諸元の検討	ケース	原契約のとおり		対象1区間×2比較構造形式
事前適応策の検討	永続状態および変動状態の安定性の照査 地震応答解析	ケース	原契約のとおり		〃
		ケース	原契約のとおり		対象1区間×2比較構造形式 (IV-2(2)工区)
	ケース	0	1	対象1区間×1比較構造形式 (IV-2(1)工区)	
	津波安定性の照査	ケース	原契約のとおり		対象1区間×2比較構造形式
構造諸元の決定	概算数量算定	ケース	原契約のとおり		〃
	概算工費算定	ケース	原契約のとおり		〃
	総合的な比較・検討	ケース	原契約のとおり		〃
順応的適応策の検討	永続状態および変動状態の安定性の照査 地震応答解析 津波安定性の照査	ケース	原契約のとおり		対象1区間×1比較構造形式
		ケース	原契約のとおり		〃
		ケース	原契約のとおり		〃
気候変動適応策の決定	概算数量算定	ケース	原契約のとおり		〃
	概算工費算定	ケース	原契約のとおり		〃
	総合的な比較・検討	ケース	原契約のとおり		〃
図面作成	図面作成	枚	3	4	平面図及び標準断面図
協議・報告	協議・報告	回	原契約のとおり		事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回
照査	照査	式	原契約のとおり		
成果物	業務完成図書作成	式	原契約のとおり		
	公開用成果品	式	原契約のとおり		

変更理由書

案件名 : 令和7年度四日市港海岸塩浜地区IV工区護岸構造検討業務

受注者 : 中央コンサルタンツ株式会社

本業務は、令和7年6月4日付で中央コンサルタンツ株式会社と契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 事前適応策の検討における地震応答解析の追加および図面作成の追加変更

(適用条文: 特記仕様書5-3(5)2)、(9)および8(1))