

第 1 回 変 更 契 約 の 内 容

契約変更年月日	令和8年3月27日
契約業者名	あおみ建設株式会社 名古屋支店
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区錦二丁目5 番12 号
工事の名称	令和7年度 伊勢湾環境モニタリングポスト更新工事
工事場所	特記仕様書のとおり
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙1のとおり
工期（自）	令和7年5月14日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥272,800,000 (税込み)
変更金額	¥5,170,000 (税込み)
変更後の契約金額	¥277,970,000 (税込み)
変更理由	・別紙2のとおり

別紙 1

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
伊勢湾環境モニタリングポスト更新					湾央部
環境観測システム製作 現地調査		式	原契約のとおり		
環境観測システム設計		式	原契約のとおり		
係留設備等安全解析		式	原契約のとおり		
既設灯標の現況確認		式	原契約のとおり		陸揚後に実施
環境観測システム製作 観測機器製作・設置					
風向風速計		台	原契約のとおり		撤去・(流用) 設置
気温計		台	原契約のとおり		撤去・(流用) 設置
日射計		台	原契約のとおり		撤去・(流用) 設置
波高計		台	原契約のとおり		撤去・(流用) 設置
流向・流速計		台	原契約のとおり		撤去・(流用) 設置
水温・塩分計		台	原契約のとおり		
溶存酸素計		台	原契約のとおり		多項目水質計 1台 製作・設置
クロロフィル計		台	原契約のとおり		
濁度計		台	原契約のとおり		
傾斜計		台	原契約のとおり		撤去・(流用) 設置
観測装置製作・設置		式	原契約のとおり		ウィンチ、架台、ガイドワイヤー、昇降補助装置、ケーブル
航路標識	浮体式灯標	式	原契約のとおり		電源機器室一体構造 (参考)フロート径=φ2.8m 、係留索を含む 主要部材：A5052 参考：一辺700mm以上
					専用ケーブル、取付金具付属
					観測制御・通信ユニット、ケーブル含む
観測用電源設備		式	原契約のとおり		(参考) 公称18. 1V, 60W (参考) 12V仕様, 20A級 (参考) 2V仕様, 200Ah
標識用電源設備		式	原契約のとおり		(参考) 公称18. 1V, 60W (参考) 12V仕様, 10A級 (参考) 12V仕様, 65Ah
沈鍾製作工 沈鍾製作	70 t /個	式	1	コンクリート30m3 沈鍾吊環 4個 補助係留環 2個 係留環 1式 鉄筋 255kg	24-12-25
環境観測システム撤去・設置					
既設環境観測システム移設		式	原契約のとおり		津松阪港～湾央部
環境観測システム運搬設置		式	原契約のとおり		
既設環境観測システム 撤去運搬		式	原契約のとおり		湾央部～津松阪港
環境観測機器据付		式	原契約のとおり		海上
撤去工 既設環境観測システム解体		式	1		処分含む
総合試験・点検保守 観測機器点検 灯標点検 (総点検) 灯標点検 (通常点検) 試験観測	データ伝送確認	回 回 回 式			

変更理由書

案件名 : 令和7年度伊勢湾環境モニタリングポスト更新工事

受注者 : あおみ建設株式会社

本工事は、令和7年5月14日付であおみ建設株式会社と契約し鋭意施工中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 沈錘製作時期等の変更

(適用条文: 契約書第19条)

2. 沈錘構造及び既設沈錘の仮置方法の変更

(適用条文: 特記仕様書7-3 5))

3. 熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について

(適用条文: 契約書第19条)

4. 起重機船のえい航(往路)の変更

(適用条文: 特記仕様書8-10(2))

5. フロート内のポリウレタンフォーム除去

(適用条文: 契約書第18条)

6. 発生材処分費の計上

(適用条文: 特記仕様書7-4(5)3))

7. 試行案件及び処分数量の精査